

(仮称) クリーンセンター建設工事 進捗状況写真 (Vol.18)

令和7(2025)年11月末



- ・工場棟：外壁（塗装）、1階から4階（内装軽鉄下地・ボード貼り・建具・器具・電気設備機器取付）、5階（屋上防水）
ごみピット部外周（パラペット躯体構築）、煙突部（ALC外壁取付）、炉室部（屋根鉄骨取付・耐火被覆・塗装）
各所金物取付
プラント機器（ホップフロア機器据付、蒸気復水器ヤード機器据付、プラットホーム機器据付、各所配管、各所電気計装、焼却炉築炉）
- ・管理棟：鉄骨建て方

令和7(2025)年12月末



- ・工場棟：外壁（ALC版取付）、1階から4階（内装ボード貼り・クロス貼り・電気設備機器取付）
炉室部（屋根折板取付）プラットホーム部（ごみ投入口 金物取付、手摺塗装）
プラント機器（蒸気復水器ヤード機器据付、灰クレーン組立、各所ダクト取付、各所配管、各所電気計装、各所保温板金塗装、焼却炉築炉）
- ・管理棟：1階 設備電気配管、2階 スラブコン打設
- ・資源ごみ処理棟：基礎躯体構築