

(仮称) クリーンセンター建設工事 進捗状況写真 (Vol.1)

令和4 (2022) 年12月末



準備工として、出入り口の整備を行いました。

令和5 (2023) 年1月末



- ・事業用地内 (赤枠) の伐採工として、草刈り、立竹木の伐採、搬出作業中。
- ・地盤改良工に伴う、セメント配合試験、作業ヤード整備を実施。

令和5 (2023) 年2月末



- ・事業用地内 (赤枠) の伐採工として、伐採、除根完了。搬出作業中。
- ・西側地盤改良工の作業ヤード整備中 (3/1 から地盤改良工に着手)。