


(仮称) クリーンセンター建設工事 進捗状況写真 (Vol.21)

令和 8 (2026) 年 5 月末



事業用地内 (赤枠)

- ・工場棟：トイレ (各階衛生器具取付)、炉室内部 (耐火被覆、照明取付) 各所屋上部 (防水工事、屋根工事)
各所外構 (掘削、集水桝設置、埋設配管、側溝据付、植生吹付、路盤形成)
プラント機器 (各機器まとめ、各所配管工事、各所電気計装工事、各所保温板金工事、塗装工事)
- ・管理棟：1 階 ホールバ取付、トイレブース設置 2 階 床シート貼り、内部足場解体 3 階 機器据付
- ・計量棟：内部・軒天ボード張り ・資源ごみ処理施設：設備配線、内部 LGS、シャッター取付
- ・市民持込棟：内部断熱ウレタン、内部配管配線、屋根折板工事

令和 8 (2026) 年 6 月末



事業用地内 (赤枠)

- ・工場棟：トイレ (各階衛生器具取付)、炉室内部 (耐火被覆、照明取付) 各所屋上部 (防水工事、屋根工事)
各所外構 (掘削、集水桝設置、埋設配管、側溝据付、植生吹付、路盤形成)
プラント機器 (各機器まとめ、各所配管工事、各所電気計装工事、各所保温板金工事、塗装工事)
- ・管理棟：2 階 OA フロア設置、床シート貼り、各階 衛生器具取付
- ・計量棟：設備電気工事 ・資源ごみ処理施設：設備配線、シャッター取付
- ・市民持込棟：内部配管配線、床ライン引き ・外構：鋤取り、路盤形成、アスファルト舗装